



लिखु गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



यसम, ओखलढुंगा
प्रदेश नं. १, नेपाल

प.सं.: ०७७/७८

च.नं.: ८९४

(योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा)

मिति: २०७८/०१/२७


श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,
ओखलढुंगा।

विषय: योजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सम्बन्धमा।

उपरोक्त सम्बन्धमा आ.व. ०७७/७८ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यस गाँउपालिकामा सञ्चालनमा रहेको तपशिल बमोजिमका योजनाहरूको प्रगति विवरण देहाय बमोजिम पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ।

तपशिल:

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१.	नौविसे चिउरीडाँडाँ सडक, लिखु - १	१० लाख	२५ %	३ लाख	३० %	उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई कार्य सुचारु रहेको।
२.	लिखु २ खेल मैदान निर्माण, लिखु - २	१० लाख	०	०	०	सम्झौता हुन बाँकी।
३.	खाल्टे राम्चे गाम्नाङ्गटार सडक, लिखु - ६	५ लाख	२५ %	१ लाख ५० हजार	३० %	उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई कार्य सुचारु रहेको।
४.	सुनुवार सेवा समाज भवन निर्माण, लिखु - ९	५ लाख	२५ %	२ लाख	४० %	उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई कार्य सुचारु रहेको।


अभय कुमार गुप्ता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अभय कुमार गुप्ता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Web: likhumunokhaldhunga.gov.np

Email: info@likhumunokhaldhunga.gov.np, ito.likhu.mun@gmail.com

“लिखु गाउँपालिकाको दृष्टि: सुशासन मार्फत् समृद्धि”